



Fecha: 01-sep-17

Obra	Municipio	Ejecución		Avance físico		Avance financiero
		Inicio	Término	Programado	Actual	
CANAL ATEMAJAC TRAMO DE CALZ. FEDERALISMO A AV. ALCALDE	GUADALAJARA	15-dic-16	15-jun-17	100%	100%	91%
CANAL ATEMAJAC TRAMO DE AV. ALCALDE A PERIFERICO NORTE	GUADALAJARA	16-mar-17	12-sep-17	98%	47%	38%
COLECTOR PLUVIAL AV. ACUEDUCTO	ZAPOPAN	26-dic-16	04-ene-17	100%	100%	78%
COLECTOR FELIPE ZETTER	ZAPOPAN	11-ene-17	20-may-17	100%	100%	65%
COLECTOR COPÉRNICO	ZAPOPAN	06-mar-17	30-may-17	100%	98%	73%
VASO EL DÉAN	GUADALAJARA	10-feb-17	20-jun-17	100%	100%	68%
COLECTOR AV. AVIACIÓN	ZAPOPAN	15-feb-17	20-jun-17	100%	69%	50%
DEPÓSITO SAN RAFAEL	GUADALAJARA	06-feb-17	20-jun-17	100%	54%	32%
<hr style="border-top: 1px dashed #00aaff;"/>						
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL FERROCARRIL	GUADALAJARA	15-ene-17	01-abr-17	100%	100%	73%