

SIAPA

JALISCO



GOBIERNO DEL ESTADO

SECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRAS Y CONTRATOS
MEMORANDUM: SAOC-071/2015
Guadalajara, Jal. 01 de Abril de 2015

ING. JOSÉ NUÑEZ GUTIERREZ
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E.

En referencia al contrato SIAPA-ALC-AD-228/14, asignado al contratista: GA URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., correspondiente a la obra "REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" DE DIÁMETRO EN LA AV. VALDEPENAS ENTRE TARRAGONA Y EL COTO TORREMOLINOS Y DE 48" DE DIÁMETRO EN LA CALLE TARRAGONA ENTRE AV. VALDEPENAS Y TERUEL EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO". Le informo que en el proceso de la revisión efectuada a dicho contrato, a los trabajos realizados en el sitio y a la documentación de las estimaciones presentadas, se encontraron diferencias entre lo ejecutado y lo estimado y que a continuación se menciona:

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO					
CODIGO	CONCEPTO	ESTIMADO	EJECUTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PU00053	CAJAFATEO DE LOSAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON ELASTOFEST DE 2 X 1.5 CMS. INCLUYE: SOPLETEADO BARRIDO Y PRIMARIO PARA ADHERENCIA DEL ASFALTO OXIDADO	406 M	240 M	\$ 20.11	\$ 3,338.26
PU00001	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO Fc=250 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 INCLUYE: ACARREOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	1 PZA	0 PZA	\$ 1,197.12	\$ 1,197.12
IMPORTE TOTAL SIN IVA..... \$					4,535.38

Por lo anterior expuesto, se solicita que las anomalías detectadas sean corregidas y/o aclaradas, de lo contrario le deberá aplicar al contratista la deductiva correspondiente, informando a este Órgano de Control Interno los resultados de esta observación.

Con fundamento legal en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 74 fracción I, V y 75 (inciso b) del Reglamento Interno de SIAPA

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"
"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Vo.Bo

L.A.E. EDUARDO GARCÍA BARRAGÁN
JEFE DE LA SECCIÓN DE AUDITORIA
A OBRAS Y CONTRATOS

L.C.P. CESAR RAMÓN CHÁVEZ MANZANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

C.c. P. TITULAR DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA - LCP- CESAR RAMÓN CHÁVEZ MANZANO - para su conocimiento
C.c. Archivo
*fjs

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Dr. R. Michel No. 461 · S.R. · Col. Las Conchas · C.P. 44430 · Guadalajara, Jalisco, México · T. (33) 38:37-42-72
www.siapajalisco.gob.mx



SIAPA

Memorándum No. SSO/359/15
Guadalajara, Jal., a 23 de Abril de 2015

LIC. EDUARDO GARCIA BARRAGAN
JEFE DE SECCIÓN DE AUDITORIA A OBRAS Y CONTRATOS
P R E S E N T E

Con referencia a su Memorándum **No. SAOC/071/2015** de fecha 01 de Abril de 2015, correspondiente a la observaciones a los códigos PU00053 y PU00001 de la Obra: **"REHABILITACIÓN, DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" DE DIAMETRO EN LA AV. VALDEPEÑAS ENTRE TARRAGONA Y EL COTO TORREMOLINOS Y DE 48" DE DIAMETRO EN LA CALLE TARRAGONA ENTRE AV. VALDEPEÑAS Y TERUEL EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO"**, correspondiente al contrato **No. SIAPA-ALC-AD-228/14**.

Informo a Usted que dichos trabajos ya fueron realizados por la empresa **GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.**

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando pendiente para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ NÚÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

23 ABR 2015

Faby 17:12

c.c.p.- Órgano de Vigilancia de SIAPA.
c.c.p.- Sección Supervisión de Obras.- Ing. Hugo Gerardo Sandoval Chávez.
c.c.p.- Archivo.
I'JNG/Lucy

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALLANTARILLADO

Dr. R. Michel No. 461 · S.R. · Col. Las Conchas · C.P. 44430 · Guadalajara, Jalisco. México · T. (33) 38-37-42-72

www.siapa.gob.mx



SIAPA

Memorándum No. SSO/359/15
Guadalajara, Jal., a 23 de Abril de 2015

LIC. EDUARDO GARCIA BARRAGAN
JEFE DE SECCIÓN DE AUDITORIA A OBRAS Y CONTRATOS
P R E S E N T E

Con referencia a su Memorándum **No. SAOC/071/2015** de fecha 01 de Abril de 2015, correspondiente a la observaciones a los códigos PU00053 y PU00001 de la Obra: **"REHABILITACIÓN, DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" DE DIAMETRO EN LA AV. VALDEPEÑAS ENTRE TARRAGONA Y EL COTO TORREMOLINOS Y DE 48" DE DIAMETRO EN LA CALLE TARRAGONA ENTRE AV. VALDEPEÑAS Y TERUEL EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO"**, correspondiente al contrato **No. SIAPA-ALC-AD-228/14**.

Informo a Usted que dichos trabajos ya fueron realizados por la empresa **GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.**

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando pendiente para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ NÚÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

DEPTO. DE AUDITORIA
DE OBRAS Y CONTRATOS

23 ABR 2015

RECIBIDO

FIRMA

Faby 12:12

c.c.p.- Órgano de Vigilancia de SIAPA.
c.c.p.- Sección Supervisión de Obras.- Ing. Hugo Gerardo Sandoval Chávez.
c.c.p.- Archivo.
ING/Lucy


SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Dr. R. Michel No. 461 · S.R. · Col. Las Conchas · C.P. 44430 · Guadalajara, Jalisco. México · T. (33) 38-37-42-72

www.siapa.gob.mx



SIAPA



**ORGANO DE CONTROL
Y VIGILANCIA**
10 SET. 2015

RECIBIDO

SECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRAS Y CONTRATOS

MEMORANDUM: SAOC-190/2015

Guadalajara, Jal. 01 de Septiembre de 2015

ING. JOSÉ NUÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS
P R E S E N T E.

En referencia al contrato **SIAPA-ALC-AD-228/14**, asignado al contratista; **GA URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.**, correspondiente a la obra **"REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" DE DIAMETRO EN LA AV. VALDEPEÑAS ENTRE TARRAGONA Y EL COTO TORREMOLINOS Y DE 48" DE DIAMETRO EN LA CALLE TARRAGONA ENTRE AV. VALDEPEÑAS Y TERUEL EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO"**. Le informo que en el proceso de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero realizada por la Auditoría Superior de la Federación y la Sección de Auditoría a Obras y Contratos de SIAPA se encontró una diferencia de 59.4 metros de construcción presentados en los planos de obra contra el cierre de acciones realizadas, por lo cual se le solicita a través de su conducto requiera a la contratista para la devolución de la cantidad de \$ 18,300.00 mil pesos, (Dieciocho mil Trescientos pesos), los cuales se pagaron de mas, tal y como se indica en la minuta de trabajo de la auditoría Núm. 25 elaborada de 18 al 28 de agosto de 2015. (Se anexa copia).

Por lo anterior expuesto, se solicita que las anomalías detectadas sean corregidas y/o aclaradas, de lo contrario le deberá aplicar al contratista la deductiva correspondiente, informando a este Órgano Interno de Control los resultados de esta observación.

Con fundamento legal en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 74 fracción I, V y 75 (inciso b) del Reglamento Interno de SIAPA.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Recibi 11/sep/2015
[Signature]

ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

L.A.E. EDUARDO GARCÍA BARRAGÁN
JEFE DE LA SECCIÓN DE AUDITORIA
A OBRAS Y CONTRATOS

Vo.Bo

L.C.P. CESAR RAMÓN CHÁVEZ MANZANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

C.c. p. TITULAR DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA COMISARIO PUBLICO PROPIETARIO – LCP. CESAR RAMÓN CHÁVEZ MANZANO - para su conocimiento
C.c.p. Coordinador de Obra
C.c. Archivo
*Ifs

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Dr. R. Michel No. 461 • S.R. • Col. Las Conchas • C.P. 44430 • Guadalajara, Jalisco. México • T. (33) 38-37-42-72

www.siapa.gob.mx