

Sección de Auditoría a Obras y Contratos
Oficio SAOC/017/2015
Guadalajara Jalisco, a 10 de Febrero del 2015

ING. JOSÉ NÚÑEZ GUTIÉRREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS
P R E S E N T E

En referencia al contrato **SIAPA-ALC-AD-253/14** adjudicado al contratista **CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.** y que corresponde a la obra **"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIÁMETRO EN LA CALLE PUERTO CHAMELA ENTRE PUERTO ÁNGEL Y PUERTO MULEJE, EN LA COLONIA MONUMENTAL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO"**. Le informo que en el proceso de auditoría practicada a dicho contrato y en la revisión hecha a los trabajos realizados en el sitio y a la **Estimación No. 1 (uno) U y F**, se encontró que el siguiente concepto no fue ejecutado:

DENTRO DE CATALOGO					
CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PU00053	CALAFATEO DE LOSAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON ELASTOFEST DE 2 X 1.5 CMS. INCLUYE: SOPLETEADO, BARRIDO Y PRIMARIO PARA ADHERENCIA DEL ASFALTO OXIDADO.	M	387.67	\$22.25	\$ 8,625.66
IMPORTE TOTAL SIN IVA:					\$8,625.66


Por lo anterior expuesto, se solicita que las anomalías detectadas sean corregidas y/o aclaradas, de lo contrario le deberá aplicar al contratista la deductiva correspondiente, informado a este Órgano de Control y Vigilancia los resultados de esta observación.


Con fundamento legal en el artículo 265 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 74 incisos IV, V, VI Y VII y el artículo 75 inciso b del Reglamento Interno del Sistema Intermunicipal de los Servicios del Agua Potable y Alcantarillado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Sufragio Efectivo. No Reelección"


L.A.E. EDUARDO GARCÍA BARRAGÁN
JEFE DE AUDITORÍA A OBRAS Y CONTRATOS


L.C.P. CESAR RAMÓN CHÁVEZ MANZANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

c.c.p. ORGANO DE VIGILANCIA DEL SIAPA
c.c.p. Archivo

*cbaj

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Dr. R. Michel No. 461 • S.R. • Col. Las Conchas • C.P. 44430 • Guadalajara, Jalisco. México • T. (33) 38-37-42-72

www.siapa.gob.mx



SIAPA

DEPTO. DE AUDITORIA
DE OBRAS Y CONTRATOS

27 FEB 2015

RECIBIDO

FIRMA Faby 14:00

MEMORANDUM NO. SSO/184/2015
Guadalajara, Jal., A 26 de Febrero de 2015

L.C.P. CESAR RAMON CHAVEZ MANZANO
TITULAR DEL ORGANO DE VIGILANCIA COMISARIO PUBLICO PROPIETARIO


AT'N: L.A.E. EDUARDO GARCIA BARRAGAN
JEFE DE AUDITORIA A OBRAS Y CONTRATOS

PRESENTE.

En relación a la obra denominada "REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE PUERTO CHAMELA ENTRE PUERTO ANGEL Y PUERTO MULAJE EN LA COLONIA MONUMENTAL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO", bajo el amparo del contrato numero **SIAPA-ALC-AD-253/14**, en respuesta a su MEMORANDUM No. SAOC/017/2015, se le informa que los trabajos de **CALAFATEO** de las juntas de dilatación de las losas de concreto del pavimento de la vialidad, ya están ejecutados, para que su personal a su digno cargo pase a realizar la revisión de los mismos y así quede subsanada la observación realizada. Se anexan fotos de los trabajos.

Sin otro particular me despido de Usted y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS

c.c.p. Jefe de Sección de Supervisión de Obras.
c.c.p. Coordinador de Obras.
c.c.p. Archivo

SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

www.siapa.gob.mx