

ESTADO : JALISCO

DEMOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

R.F.C. : CEA070225JLK4

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRATA RTE	PORCENTAJE TOTAL	
1	Suministro de insumos para el sistema de riego en infraestructura de almacenamiento de agua en el sector de riego de 5' a 15' de diámetro, resaca y endorrechos (la instalación corre a cargo del S.I.A.P.A.)	Guadalupe, Tlaxiaco y Tonalá	Guadalupe, Tlaxiaco y Tonalá	I-T	19,215,856	52,000,000	19,215,856	0	32,784,144	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
2	Suministro de productos químicos para fertilización (sulfato de aluminio líquido estándar al 8.2% de Alúmina, base seca)	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	I-T	18,157,000	26,438,720	18,157,000	0	8,281,720	31,726,464	7,409,186	0.00	24,317,278	31,726,464	7,409,186	24,317,278	100%	Finiquitada
3	Suministro de Cloro gas licuado en contenedores de 50 kg	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	I-T	6,911,995	12,162,087	6,911,995	0	5,250,092	11,513,770	6,543,541	0.00	4,970,229	11,513,770	6,543,541	4,970,229	100%	Finiquitada
4	Suministro de Cloro gas licuado en contenedores de 55 kg	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	I-T	76,600	183,838	76,600	0	107,238	153,201	63,834	0.00	89,366	153,201	63,834	89,366	100%	Finiquitada
5	Suministro de hipoclorito de sodio al 15% de cloro activo	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	I-T	15,370	36,888	15,370	0	21,518	30,709	12,796	0.00	17,914	30,709	12,796	17,914	100%	Finiquitada
6	Suministro de productos químicos para producción (Polímero Catiónico: P.O.A.M.A.C.)	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	I-T	965,973	5,311,672	965,973	0	4,345,699	5,303,812	954,523	0.00	4,349,290	5,303,812	954,523	4,349,290	100%	Finiquitada
7	Suministro de dos equipos de Sistema Integral para Detección de Fugas de Agua y Sistema Central de Vigilancia Incentro CCTV (Cámara de Circuito de Tensión) de Empeque, Manantla a unirse en el Área Metropolitana de Guadalupe	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	I-T	3,000,000	5,445,736	3,000,000	0	2,445,736	5,445,736	5,445,736	0.00	0.00	5,445,736	5,445,736	0	100%	Finiquitada
8	Reposición de 13 metros móviles de 4' 6" y 10' de diámetro para colocarse en secciones hidráulicas de riego en el sector de riego de 5' a 15' de diámetro, resaca y endorrechos (la instalación corre a cargo del S.I.A.P.A.)	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	I-T	2,961,327	2,961,327	2,961,327	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
9	Suministro de 1 válvula manopla de cuerpo metálico de 30" de diámetro en el sector de riego de 5' a 15' de diámetro, resaca y endorrechos (la instalación corre a cargo del S.I.A.P.A.)	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Col. Miravalle y Col. Loma de San Miguel	I-T	400,000	803,097	400,000	0	403,097	803,097	803,097	0.00	0.00	803,097	803,097	0	100%	Finiquitada
10	Suministro de 53 válvulas indicadoras de presión de cuerpo metálico de 15" y 12" de diámetro, resaca y endorrechos (la instalación corre a cargo del S.I.A.P.A.)	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	I-T	500,000	2,459,451	500,000	0	1,959,451	2,459,451	1,395,400	0	1,064,051	2,459,451	1,395,400	1,064,051	100%	Finiquitada
11	Suministro de 21 equipos de laboratorio para evaluar la calidad del agua consistentes en espectrofotómetro, medidor de pH, medidor de oxígeno, parámetros de cloro, colorimetría, mineralización, balanza y horno en las Plantas Purificadoras No. 1, 2 y 3	Guadalupe, Tonalá y Zapotlán	Col. Miravalle, Las Huertas, Tlaxiaco y Tonalá	I-T	500,000	4,524,108	500,000	0	4,024,108	2,322,260	256,654	0	2,065,606	2,322,260	256,654	2,065,606	100%	Finiquitada
12	Suministro de potencia de 72.5 kW, que se requiere para tener fiabilidad de operación en la subestación eléctrica en la Planta de Bombeo Chichula	Chichula	Santa Cruz de la Sierrita	I-T	500,000	923,554	500,000	0	423,554	911,122	493,269	0.00	417,853	911,122	493,269	417,853	100%	Finiquitada

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN FEDERAL-MAIA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO LA YU OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO LA YU OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	PORCENTAJE TOTAL	
13	Suministro de transformador trifásico de 300 KVA, que se requiere para tener capacidad en el sistema en la sala de tratamiento en la Planta de Biorribo Chupilla	Chupilla	Santa Cruz de la Soledad	I-T	100,000	187,920	100,000	0	87,920	187,920	100,000	0.00	87,920	100%	Fringuadas			
14	Suministro, instalación y puesta en servicio de tres tanques de control por medio de m.C.S. para los equipos 1, 4 y 5 de la Planta de Biorribo Chupilla	Chupilla	Santa Cruz de la Soledad	I-T	500,000	2,398,585	500,000	0	1,898,585	2,398,584	500,000	0.00	1,898,584	100%	Fringuadas			
15	Suministro, instalación y puesta en servicio de un interruptor de potencia de 25 KV, para la instalación eléctrica de la Planta de Reducción de Pérdidas Chupilla	San Pedro Tiquetzuc	col. El Organito	I-T	522,000	1,044,090	522,000	0	522,090	0	0.00	0.00	0	0%	Cancelada			
16	Suministro, instalación y puesta en servicio de un transformador de potencia de 2,000 KVA, en la subestación eléctrica de la Planta de Biorribo No 1	El Sarío	La Cumbre	I-T	385,538	771,075	385,538	0	385,538	771,075	385,538	0.00	385,538	100%	Fringuadas			
17	Suministro e instalación y puesta en operación de equipamiento de telemetría mediante unidades de terminal remota (UTR) para monitoreo en pozos, incluye lo siguiente: desinstalación de equipo existente, adecuaciones necesarias en sitio, cableado, gabinete para UTR, CPU, módem, cargador de batería, rack y todo lo necesario para la puesta en marcha en la comunicación, así como la puesta en marcha en los pozos: Inglaterra, Tesisan 14, Tesisan 50, Tesisan 71, Tesisan 12, Tesisan 38, Bajo la Arena 2, Bajo la Arena 3, Bajo la Arena Concordia, Santa Ana Tepetitlan 1, Santa Ana Tepetitlan 2, Santa Ana Tepetitlan 3, Impepe, Las Uruacas, La Duraznita, Las Pirras, Tesisan 11, Tesisan 49, Tesisan 40 y Tesisan 50	Guadaluajara	Guadaluajara, San Pedro Tiquetzuc y Zapopan	I-T	1,821,715	3,171,907	1,821,715	0	1,350,192	3,171,907	1,821,715	0.00	1,350,192	100%	Fringuadas			
18	Suministro de 11 transformadores de frecuencia de 10, 10, 20, 30 y 60 hp de 220 y 440 volt trifásicamente integrados en gabinetes metálicos con las correspondientes adecuaciones para el variador y sus componentes, incluye bobinados de arranque y para hacer posible el arranque de motor de control en la protección con habilita de arranque, como interruptor, termomagnético, protección térmica (positiva y negativa), cables de control y fuerza, dos sensores de presión de 0 a 10 bares, programador para aplicación de presión constante, flujo variable y supresor de transformador, a instalarse en el Tanque Tabalcingo, Tanque de Biorribo Elevado Nuevo México, Tanque Chupilla, Tanque Zalatán, Tanque Rancho Nuevo, Tanque Jardín Real Industrial, Tanque Pulcaro, Elías Calles, Tanque Valle Real Industrial, Tanque Pizarro Elías Calles y el Pozo 75 (La instalación contra a cargo del SIAFA)	Guadaluajara Zapopan	Guadaluajara Zapopan	I-T	400,503	801,005	400,503	0	400,502	801,004	400,503	0	400,502	100%	Fringuadas			
19	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Río de la Plata entre Guadaluajara y Chupilla en la colonia Alamo Industrial municipio de Guadaluajara	Guadaluajara	col. Alamo Industrial	I-T	0	298,922	0	0	298,922	0	0.00	0.00	0	0%	Cancelada			
20	Proyecto de estudio de Biorribo No 100 por El Trópido incluye obra civil y electroinstalación	Zapopan	Zapopan	I-T	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0.00	0.00	0	0%	Cancelada			
21	Proyecto específico de control analógico para el control de la planta de Biorribo No 100 por El Trópido, incluye el diseño y construcción con Colector Intermedio del Pozo 100 y Proyecto de estructuras de desarrollo por superficie de las conexiones Av López Matos y Analízalo Manero Cero, y Proyecto de reforzamiento de tirante del Colector López Matos por el paso a desnivel del Bordo Cocon	Guadaluajara	Guadaluajara	I-T	0	1,310,000	0	0	1,310,000	0	0.00	0.00	0	0%	Cancelada			

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITIO/CIUDAD	INVERSIÓN FEDERAL-PROPRIA-MADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)	CONTRAPARTE	PORCENTAJE		
				ON DE LA OBRA														
22	Proyecto de asociación y línea de distribución complementarias con diámetros de 36", 18" y 12" en el Triángulo Borlino con una longitud de 1 km. Sistema de Administración, medición y control.	Zapopan	Zapopan	I-T	1,420,000	1,420,000	1,420,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
23	Proyecto de estación de bombeo y Tanque Nuevo en Tanque Nogales en el Sistema Nogales-Cali, incluye obra civil y electromecánica.	Zapopan	Zapopan	I-T	2,050,000	2,050,000	2,050,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
24	Actualización de proyecto de línea de muestreo Tanque Nogales a Nuevo tanque El Collal 30" de diámetro.	Zapopan	Zapopan	I-T	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
25	Proyecto de líneas desde 10" hasta 24" para la distribución de las aguas provenientes del Acueducto San Jacinto.	Tonalá	San Pedro Tlapacotepec, Tonalá	I-T	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
26	Rehabilitación de línea de acueducto de 10", 12", 16" y 18" de diámetro de PVC en la calle Juan Alvarez entre Aurelio Luis Calles y Av. de las Américas, así como de 10" de diámetro en calle Amado Nervo entre calle Juan Alvarez y calle Hospital en la colonia Ladrón de Guevara, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	Col. Ladrón de Guevara	I-T	1,843,489	1,843,489	1,843,489	0	0	1,823,986	1,823,986	0	0.00	1,823,986	1,823,986	0	100%	Enquistada
27	Proyecto efectivo para la rehabilitación del Canal Alcapuz.	Guadalajara, San Pedro Tlapacotepec y Tonalá	Guadalajara, San Pedro Tlapacotepec y Tonalá	I-T	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
28	Proyecto de la estación de bombeo San Gonzar, para abastecer con el Acueducto Cuente V, los Tanques Loma Dorada.	Tonalá	Tonalá	I-T	1,860,200	1,860,200	1,860,200	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
29	Secciónación de las aguas industriales no 691, 723, 724 distribuidas por las calles de Av. Las Rosas, Vías FFCC, Gran Dique, Av. de los Deportes, Carretera Sta Cruz y Calle de la Solidaridad (Internacional y Av. Las Rosas, Juan de la Barrera, Río I. Maestro Río Blanco, Gerson, y Jardines, Del Soldador, Del Electricista, Del Artesano, Del Fontanero, Del Alfarero respectivamente, incluye instalación de válvulas de accionamiento manual de línea de agua potable, válvula reductora de presión, respectivamente, para la regulación de flujo, medición en el municipio de Tlapacotepec.	San Pedro Tlapacotepec	San Pedro Tlapacotepec	I-T	9,676,374	9,676,374	9,676,374	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle San Juan Bosco entre Santa Rita y Santa Lucía en la colonia Jardines de San Ignacio en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Jardines de San Ignacio	I-T	550,202	550,202	550,202	0	0	550,202	550,202	0	0.00	550,202	550,202	0	100%	Enquistada
31	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle Rosa Navarro entre Lomas Viejas y Europeas, en la colonia Magdalena, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Magdalena	I-T	982,942	982,942	982,942	0	0	980,070	980,070	0	0.00	980,070	980,070	0	100%	Enquistada
32	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle Luis Alvarado entre Av. Mercedes Calles y Calle Laura Rodolfa, en la colonia Telles II, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Telles II	I-T	213,710	213,710	213,710	0	0	213,709	213,709	0	0.00	213,709	213,709	0	100%	Enquistada
33	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la colonia Guerrero entre Calle Pavi y Av. Cruz del Sur, en la colonia Loma Bonita Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco.	Zapopan	col. Loma Bonita Ejidal	I-T	640,293	640,293	640,293	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
34	Rehabilitación de línea de acueducto de 12" de diámetro de PVC, en la calle Alvarez del Castillo entre República y Industrial, en la colonia La Puerta 3, secc. en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. La Puerta 3, secc.	I-T	0	621,462	0	0	621,462	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada	

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C. : CEA070225JK4

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION		SITUACION DE LA OBRA	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	PROPORCIONAL	
35	Suministro de un acondicionamiento UV-UVa, para mejorar el control del Laboratorio Limnológico que opera la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, mismo que servirá para mejorar la capacidad analítica y eficiencia de las evaluaciones de calidad de agua, con el fin de contribuir al mejoramiento del saneamiento de cuencas de agua en los diversos municipios del Estado	Copaculpa Estatal	Copaculpa Estatal	I-T	157,000	314,000	157,000	157,000	0	260,646	130,323	130,323	0.00	260,646	130,323	130,323	100%	Finiquitada
36	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle Camacho de la Asa del Tesoro entre Vía de la Campesina y Farallón, en la colonia Centro del Tesoro, en el municipio de San Pedro Tlacuapalan, Jalisco	San Pedro Tlacuapalan	col Centro del Tesoro	I-T	1,529,906	1,529,906	1,529,906	0	0	1,122,305	1,122,305	0.00	0.00	1,122,305	1,122,305	0	100%	Finiquitada
37	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle 4 entre la calle 5 y 7, en la colonia zona industrial, en el municipio de Guadalupe, Jalisco	Guadalupe	Zona Industrial	I-T	0	617,640	0	0	617,640	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
38	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle Ventura Araya entre Industrial y Juárez Chiz de Domínguez, en la colonia Jardines de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, Jalisco	Guadalupe	col Jardines de Guadalupe	I-T	0	682,806	0	0	682,806	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
39	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle José Laci entre Benito Juárez y Rubén Roldán, en la colonia Perlas de la Victoria, en el municipio de San Pedro Tlacuapalan, Jalisco	San Pedro Tlacuapalan	col Perlas de la Victoria	I-T	0	2,667,960	0	0	2,667,960	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
40	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 24" de diámetro de PVC, en la calle Enrique Díaz de León entre Sábido y Cardenal, en la colonia Fresno, en el municipio de Guadalupe, Jalisco	Guadalupe	col Fresno	I-T	514,360	514,360	514,360	0	0	533,073	533,073	0.00	0.00	533,073	533,073	0	100%	Finiquitada
41	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle Juan R. Zavala entre Severino Terasa de Mier y Manuel Payro, en la colonia Blanco y Cuelilar, en el municipio de Guadalupe, Jalisco	Guadalupe	col Blanco y Cuelilar	I-T	134,663	134,663	134,663	0	0	134,657	134,657	0.00	0.00	134,657	134,657	0	100%	Finiquitada
42	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle Av. de los Maestros entre Alameda y Jovito, en la colonia Independencia, en el municipio de Guadalupe, Jalisco	Guadalupe	col Independencia	I-T	0	384,784	0	0	384,784	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
43	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle Libertad entre Guadalupe Victoria y Emilio Zapata, en la colonia las Juntas, en el municipio de San Pedro Tlacuapalan, Jalisco	San Pedro Tlacuapalan	col Las Juntas	I-T	964,332	964,332	964,332	0	0	1,044,219	1,044,219	0.00	0.00	1,044,219	1,044,219	0	100%	Finiquitada
44	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle Mandarina entre Cruz del Sur y Vía de Pascua, en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalupe, Jalisco	Guadalupe	col Jardines de la Cruz	I-T	0	872,676	0	0	872,676	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
45	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle Manuel Payro entre Porfirio Díaz y Juan R. Zavala, en la colonia Blanco y Cuelilar, en el municipio de Guadalupe, Jalisco	Guadalupe	col Blanco y Cuelilar	I-T	284,624	284,624	284,624	0	0	275,712	275,712	0.00	0.00	275,712	275,712	0	100%	Finiquitada
46	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 12" de diámetro de PVC, en la calle Juan Manuel entre Santa María y Juan Diego, en la colonia Terreros, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Zapopan	col Terreros	I-T	257,249	257,249	257,249	0	0	256,654	256,654	0.00	0.00	256,654	256,654	0	100%	Finiquitada
47	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC, en la calle Enrique Gerardo entre María Mera y María Ulloa, en la colonia Adama Telam, en el municipio de Guadalupe, Jalisco	Guadalupe	col Adama Telam	I-T	0	647,546	0	0	647,546	423,223	0.00	0.00	423,223	423,223	0.00	423,223	100%	Finiquitada

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

ESTADO : JALISCO

R.F.C. : CEA070225J4

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	PORCENTAJE TOTAL	
48	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC, en la calle Av. Morelos entre Juan Pajares y Luis y Av. Pajares, en la colonia Jardines Vallarta, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Zapopan	col Jardines Vallarta	I-T	0	3,553,598	0	0	3,553,598	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
49	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 24" de diámetro de PVC, en la calle 16 de Septiembre entre la Paz y Montenegro, en la colonia Montecolongo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Montecolongo	I-T	0	391,252	0	0	391,252	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
50	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 12" de diámetro de PVC, en la calle Av. Topacio norte entre Av. Mariano Otero y presa La Joya, en la colonia Residencial Victoria, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Residencial Victoria	I-T	0	447,794	0	0	447,794	984,251	0.00	0.00	984,251	984,251	0.00	984,251	100%	Finiquitada
51	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 12" de diámetro de PVC, en la calle Capatzen entre Río Nilo y Nuncio, en la colonia Jardines de la Paz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Jardines de la Paz	I-T	450,729	450,729	450,729	0	0	449,393	367,429	0.00	81,963	449,393	367,429	81,963	100%	Finiquitada
52	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC, en la calle Av. del Mercado entre calle 14 y La Zona Centro, en la colonia Mercado de Acatlán, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Mercado de Acatlán	I-T	0	3,002,888	0	0	3,002,888	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
53	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC, en la calle Ramon Castañeda entre Pablos Valdez y Tanque, en la colonia Pablos Alto, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Pablos Alto	I-T	192,907	192,907	192,907	0	0	189,177	189,177	0.00	0.00	189,177	189,177	0	100%	Finiquitada
54	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 16" de diámetro de PVC, en la calle Amador, lado oeste entre Eulogio Parra y Francisco Zarco, en la colonia Ladrón de Guevara, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Ladrón de Guevara	I-T	0	591,124	0	0	591,124	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
55	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC, en la calle Presa de Chorro entre Pasadizo y Piedad Pantoja, en la colonia Lagos de Oriente, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Lagos de Oriente	I-T	361,226	361,226	361,226	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
56	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC, en la calle Sierra Grande entre Mesa Central y Mesa del Norte, en la colonia Belisario Domínguez, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Belisario Domínguez	I-T	0	1,149,901	0	0	1,149,901	546,187	0.00	0.00	546,187	546,187	0.00	546,187	100%	Finiquitada
57	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC, en la calle Adama entre Magroña y Dr. Leonardo Chua, en la colonia General Real, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col General Real	I-T	0	444,730	0	0	444,730	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
58	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC, en la calle Adama entre Pablos Alto y San Andrés, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col San Andrés	I-T	0	432,470	0	0	432,470	432,470	0.00	0.00	432,470	432,470	0.00	432,470	100%	Finiquitada
59	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC, en la calle Av. Río Nilo entre Marzano y Linares, en la colonia Lomas del Camichón, en el municipio de Tonala, Jalisco.	Tonala	col Lomas del Camichón	I-T	0	278,670	0	0	278,670	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
60	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 12" de diámetro de PVC, en la calle Ayala Camacho entre la 1 y la 2, en la colonia Jardines del Country, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Jardines del Country	I-T	0	503,810	0	0	503,810	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
61	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC, en la calle 10a entre calle 9 y calle 11, en la colonia Tecoman, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Tecoman	I-T	0	401,560	0	0	401,560	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

R.F.C. : CEA070225J44

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN FEDERAL PROGR. MADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)		PORCENTAJE		
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL		
62	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle 12a entre Av. Gobernador Cuatrecasas y calle 7, en la colonia Ferrocarril, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Ferrocarril	I-T	0	330,198	0	0	330,198	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada	
63	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle 7 entre calles 12a y calle 12, en la colonia Ferrocarril, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Ferrocarril	I-T	0	292,682	0	0	292,682	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada	
64	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 12" de diámetro de PVC en la calle Jesús, Unidad entre Francisco González Bocanegra y Rosa Guillén, en la colonia III Huerta, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. La Huerta	I-T	0	821,368	0	0	821,368	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada	
65	Suministro de equipos de medición para descargas, residuos, anillo y el monitoreo recolección de datos y transmisión a distancia al puerto de control del SIAPA, para instalar en 14 puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara: Copacolla, Arroyo Honda, Caballito 1 y 2, Huertitas I, II y III, Huertitas de Alto, Chorrillo, Chorrillo, San Gaspar, Santa Cruz, Tonala y Coyula (La instalación la realiza SIAPA).	Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonala	Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonala	I-T	4,610,550	4,610,550	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada	
66	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" y 12" de diámetro de PVC en la calle 10 y Coronación Capatzen, entre Puerto Topoltepec y Belasco, Donipueque, en la colonia Coronación, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Belasco Donipueque	I-T	1,104,590	1,104,590	0	0	0	672,500	672,500	0.00	672,500	672,500	0	100%	Fringuizada	
67	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la av. Adhesivos entre Hacienda Santa Fe y Hacienda la Cruz en la colonia Unidad Habitacional Mano de la Cueva, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	San Pedro Tlaquepaque	colonia Unidad Habitacional Mano de la Cueva	I-T	131,009	131,009	0	0	0	130,958	130,958	0.00	0.00	130,958	130,958	0	100%	Fringuizada
68	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Santa Helena entre Jardín de las Flores y Puerto Altos en la colonia Monumental, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Monumental	I-T	1,089,165	1,089,165	0	0	0	825,936	825,936	0.00	0.00	825,936	825,936	0	100%	Fringuizada
69	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle 10 y Calle Luis Carrero entre el barrio de Chiquila y calle Páramo de los Filizoles en la colonia Santa Cecilia, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Colinas de la Normal	I-T	999,673	999,673	0	0	0	653,500	653,500	0.00	0.00	653,500	653,500	0	100%	Fringuizada
70	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Simón Aza entre Pope Guzmán y Hacienda la Corona en la colonia Santa Cecilia, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Santa Cecilia	I-T	918,427	918,427	0	0	0	401,970	401,970	0.00	0.00	401,970	401,970	0	100%	Fringuizada
71	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Manuel Amaya entre Fray Juan Martínez y Luis G. Moncho en la colonia la Conchita, municipio de Zapopan, Jalisco.	Zapopan	col. La Conchita	I-T	0	640,205	0	0	640,205	358,080	0.00	0.00	358,080	358,080	0.00	358,080	100%	Fringuizada
72	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle 4 entre calle 8 y Avenida Chaparral, en la colonia Ecológica Seale, municipio de Zapopan, Jalisco.	Zapopan	col. Ecológica Seale	I-T	0	437,783	0	0	437,783	238,070	0.00	0.00	238,070	238,070	0.00	238,070	100%	Fringuizada
73	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Nicolás Romero entre Marqués y Manuel Azcárraga en la colonia Mazatlán Country, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Mazatlán Country	I-T	0	1,012,843	0	0	1,012,843	648,766	0.00	0.00	648,766	648,766	0.00	648,766	100%	Fringuizada
74	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle 20 entre calle 5 y calle 24 en la colonia Ceón Industrial, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col. Ceón Industrial	I-T	0	389,005	0	0	389,005	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada	

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C. : CEA070225JJK4

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN FEDERAL-PROGRAMA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)		CONTRAPARTE	PROCENTAJE	
														TOTAL	FEDERAL	RTE	TOTAL	
75	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 12" de diámetro de PVC en la calle Palma entre Av. Vallarta y Leonardo da Vinci en la colonia Piedad Vallarta municipio de Zapopan, Jalisco.	Zapopan	col Piedad Vallarta	I-T	438,707	438,707	438,707	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
76	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Miguel Oliveira entre Mueca y Compositores en la colonia Miravalle municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Miravalle	I-T	0	296,803	0	0	296,803	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
77	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Antonio Azorín entre Nicolás Breglia y Marzocco en la colonia Mesquitez municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Mesquitez	I-T	426,439	426,439	426,439	0	0	417,845	417,845	0.00	0.00	417,845	417,845	0	100%	Finiquitada
78	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 12" de diámetro de PVC en la calle Quirigua entre Cacón y Asador Teneyuca en la colonia Guerrero Díaz municipio de Zapopan, Jalisco.	Zapopan	col Gustavo Díaz Ordaz	I-T	443,905	443,905	443,905	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
79	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Urano entre Cotacutza y Venia en la colonia Ocotina municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Ocotina	I-T	680,000	680,000	680,000	0	0	675,296	675,296	0.00	0.00	675,296	675,296	0	100%	Finiquitada
80	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle María Mares entre Alvarado y José F. Gómez en la colonia Insurgente municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Insurgente	I-T	298,877	298,877	298,877	0	0	200,703	200,703	0.00	0.00	200,703	200,703	0	100%	Finiquitada
81	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Manuel de Falla entre Manuel M. Ponce y Ricardo Palerm en la colonia San Andrés municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col San Andrés	I-T	315,575	779,369	315,575	0	463,794	488,115	201,692	0.00	296,423	488,115	201,692	296,423	100%	Finiquitada
82	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en calle Mecorero entre María Benítez y calle Benvenuto Reyes, colonia Cuatrecasas municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Cuatrecasas	I-T	0	1,023,877	0	0	1,023,877	822,899	474,346	0.00	348,553	822,899	474,346	348,553	100%	Finiquitada
83	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle S de Mayo entre Acuña y Viuda en la colonia San Carlos municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col San Carlos	I-T	0	374,223	0	0	374,223	256,753	256,753	0.00	0.00	256,753	256,753	0	100%	Finiquitada
84	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle 12 entre calle 11 y calle 9 en la colonia Terrazas municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Terrazas	I-T	0	459,115	0	0	459,115	397,776	397,776	0.00	0.00	397,776	397,776	0	100%	Finiquitada
85	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Torres Quintero entre calle Alameda y calle Monte de las Ánimas, en la colonia Independencia, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Independencia	I-T	0	550,946	0	0	550,946	297,028	297,028	0.00	0.00	297,028	297,028	0	100%	Finiquitada
86	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Terán entre calle Coronel Calderón y Aguila Rivera, en la colonia El Retiro, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col El Retiro	I-T	0	525,649	0	0	525,649	259,532	259,532	0.00	0.00	259,532	259,532	0	100%	Finiquitada
87	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Manuel Rivera Carmona entre la av. Revolución y calle Benito Ortiz del Cardal, en la colonia Jardines de la Paz, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Jardines de la Paz	I-T	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0%	Cancelada
88	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Antonio Vazquez entre Antonio de Mazarón y zona intermedia frente al 2033 en la colonia Industrial municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col Industrial	I-T	0	440,766	0	0	440,766	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
89	Rehabilitación de línea de abastecimiento de 10" de diámetro de PVC en la calle Antonio Rojas entre Ramon Lopez Vazquez y Jorge Ibarra, en la colonia San Andrés municipio de Guadalajara, Jalisco.	Guadalajara	col San Andrés	I-T	0	289,935	0	0	289,935	355,955	355,955	0.00	0.00	355,955	355,955	0	100%	Finiquitada

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODER)
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C. : CEA070225JJK4

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)		CONTRAPARTE	PROCENTAJE TOTAL	
90	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Buenavista entre las calles Flores y Cuatrecasas en la colonia Jardines de la Esperanza municipio de Zapotlán, Jalisco.	Zapotlán	col. Jardines de la Esperanza	I-T	0	397,551	0	0	397,551	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
91	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 12" de diámetro de PVC en la calle Constituyentes entre Manuel M. Delgado y general Agustín Olvera en la colonia Constitución municipio de Zapotlán, Jalisco.	Zapotlán	col. Constitución	I-T	0	542,092	0	0	542,092	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
92	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Francisco de Ariza entre Daniel Camero y general Rómulo Guillén en la colonia Blanco y Cuatrecasas municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. Blanco y Cuatrecasas	I-T	0	473,668	0	0	473,668	428,483	428,483	0.00	0.00	428,483	428,483	0	100%	Fringuizada
93	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Huerta entre Occidente y Libertad en la colonia Altamira municipio de San Pedro Tapanatepec, Jalisco.	San Pedro Tapanatepec	col. Altamira	I-T	0	234,043	0	0	234,043	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
94	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 12" de diámetro de PVC en la calle Industrial entre Portales y Francisco Villa en la colonia Blanco y Cuatrecasas municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. Blanco y Cuatrecasas	I-T	0	626,086	0	0	626,086	622,088	622,088	0.00	0.00	622,088	622,088	0	100%	Fringuizada
95	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 12" de diámetro de PVC en la calle las Flores entre Bolson y Nuevo Mundo en la colonia del Sur municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. Del Sur	I-T	0	483,106	0	0	483,106	790,996	790,996	0.00	0.00	790,996	790,996	0	100%	Fringuizada
96	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 12" de diámetro de PVC en la calle Jesús García entre Mariano Bárcenas y Mezquian en la colonia Sagrada Familia municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. Sagrada Familia	I-T	0	220,884	0	0	220,884	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
97	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Joaquín Pineda entre Pepe Guzmán y av. Joaquín Amaro en la colonia Santa Cecilia municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. Santa Cecilia	I-T	0	983,727	0	0	983,727	538,402	538,402	0.00	0.00	538,402	538,402	0	100%	Fringuizada
98	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle José Marcano entre Paseo de las Filadelfias y Fray Julián Serra en la colonia Colinas de la Normal municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. Colinas de la Normal	I-T	0	438,489	0	0	438,489	416,128	416,128	0.00	0.00	416,128	416,128	0	100%	Fringuizada
99	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Joséfa Ortiz de Domínguez entre Francisco González Bocanegra y Portes Baranda en la colonia Blanco y Cuatrecasas municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. Blanco y Cuatrecasas	I-T	0	575,792	0	0	575,792	515,989	515,989	0.00	0.00	515,989	515,989	0	100%	Fringuizada
100	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 12" de diámetro de PVC en la calle Leandro Valle entre av. del Parque y Rayón en la colonia Los Moches municipio de San Pedro Tapanatepec, Jalisco.	San Pedro Tapanatepec	col. Los Moches	I-T	0	299,875	0	0	299,875	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
101	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 18" de diámetro de PVC en la calle López de Legaza entre Platanillo y Real de Minas en la colonia 2da Zona industrial municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. 2da Zona Industrial	I-T	0	786,616	0	0	786,616	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
102	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Manuel Acuña entre Rubén Darío y Ortíz en la colonia Privilegiada municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. Privilegiada	I-T	0	818,087	0	0	818,087	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
103	Rehabilitación de línea de alcantarillado de 10" de diámetro de PVC en la calle Manuel Payón entre Francisco Sotelo y Ventura Aragón en la colonia Blanco y Cuatrecasas municipio de Guadalupe, Jalisco.	Guadalupe	col. Blanco y Cuatrecasas	I-T	0	438,594	0	0	438,594	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

ESTADO : JALISCO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C. : CEA070226JJK4 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/OTROS	FINANCIERO TOTAL	FEDERAL	CONTRABA RTE	PORCENTAJE	
104	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle Manuel Rivera Carrón entre av. Revolución y General Díaz del Castillo en la colonia Jardines de la Paz municipio de Guadaluajara, Jalisco	Guadaluajara	col. Jardines de la Paz	I-T	0	456,947	0	0	456,947	518,686	518,686	0.00	0.00	518,686	518,686	0	100%	Finalizada
105	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle Muga entre Capital y boulevard del Vigía en la colonia el Vigía municipio de Zapopan, Jalisco	Zapopan	col. El Vigía	I-T	0	290,283	0	0	290,283	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
106	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle Nicolás Bravo entre 3 de febrero y Azteca en la colonia San Carlos municipio de Guadaluajara, Jalisco	Guadaluajara	col. San Carlos	I-T	0	329,361	0	0	329,361	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
107	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle Nilo Arriola entre Lázaro Cárdenas y Victoria Guerrero en la colonia Luján de Matamoros municipio de Zapopan, Jalisco	Zapopan	col. Indígena de Matamoros	I-T	0	215,504	0	0	215,504	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0%	Cancelada
108	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle Puerto Yucatán entre Beltrano Domínguez y Puerto Soto la Marina en la colonia Circunvalación Beltrano municipio de Guadaluajara, Jalisco	Guadaluajara	col. Circunvalación Beltrano	I-T	0	692,260	0	0	692,260	697,216	697,216	0.00	0.00	697,216	697,216	0	100%	Finalizada
109	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle Río Luján entre Río Alatorre y Río Zapotomero en la colonia Altos municipio de Guadaluajara, Jalisco	Guadaluajara	col. Altos	I-T	0	442,901	0	0	442,901	534,042	534,042	0.00	0.00	534,042	534,042	0	100%	Finalizada
110	Rehabilitación de línea de acueducto de 10" de diámetro de PVC en la calle Tenientes entre Padre Llamín y Fruto Gómez Álvarez en la colonia el Rénio municipio de Guadaluajara, Jalisco	Guadaluajara	col. El Rénio	I-T	0	289,964	0	0	289,964	441,503	441,503	0.00	0.00	441,503	441,503	0	100%	Finalizada
RESUMEN GENERAL						205,000,000	102,265,000	157,000	102,578,000	91,865,261	45,932,630	130,323	45,002,307	91,865,261	45,932,630	45,932,630	85%	

PRESENTA ESTE PROGRAMA EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

PRESENTA ESTE PROGRAMA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. ARISTEO MEJÍA DURÁN
DIRECTOR GENERAL

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD